

Forum: [土木知訊](#)

Topic: [工程會訪視湖山水庫工程計畫 關心水庫蓄水及下游自來水工程執行進度](#)

Subject: [工程會訪視湖山水庫工程計畫 關心水庫蓄水及下游自來水工程執行進度](#)
潛”峇 00010

2015/12/24 6:27:53

為關心「湖山水庫工程計畫」最新執行情形，工程會顏久榮副主委於今（7）日前往現勘，強調湖山水庫及下游自來水工程完成後，可穩定提供雲林地區質優量穩之民生用水，進而支援彰化和嘉義地區用水，減少抽取地下水，對於水質的提升及地層下陷防治有相當的助益，為行政院相當重視的工程建設計畫，顏副主委除慰勉工作人員辛勞外，並對於湖山水庫注重工程品質、生態保育及敦親睦鄰等措施表示肯定，亦請相關同仁務必持續努力，以利及早達成蓄水及供水之計畫目標。

由經濟部水利署所負責執行之「湖山水庫工程計畫」，總經費高達204.75億元(預計185.40億元即可完成)，完成後與集集攔河堰聯合運用，每日可供水量43.2萬立方公尺，為行政院列管之重大公共建設計畫，顏副主委已要求水利署全力趕辦，務必於104年底完成全部主體結構，儘速展開蓄水前安全評估工作，及早蓄水及供水。本計畫截至104年11月底止，整體進度已達99.23%，已執行金額166.54億元，其中大壩工程及攔河堰已分別於103及104年7月完工，惟目前尚有取水工進度落後及水庫保護帶以上租地收回補償爭議等問題，顏副主委已要求水利署督促廠商積極排除施工障礙?趕工進。至租地收回補償問題亦應速擬可行方案並循行政程序陳報行政院核定據以辦理。

至台水公司負責執行之「水庫下游自來水工程計畫」總經費130億元，截至104年11月底止，整體進度69.08%，其中關鍵性工程「湖山淨水場新建工程」之執行進度及「前處理設備工程」之用地取得等有落後情形，台水公司正全力克服並積極辦理原水處理試運轉的相關前置作業，顏久榮表示如後續有需跨部會協調事項，可提報工程會「公共建設督導會報」協調解決。

顏副主委於聽取簡報後，與相關同仁現勘大壩工程、取出水工及淨水廠等工程。國營會邱萬金副組長、水利署鍾朝恭總工程司及台水公司林連茂副總經理表示將持續努力及落實品管作業，加速完成剩餘之相關工作，早日達成蓄水及供水的計畫目標。